



**VERBALE DI RICONSEGNA AREE, MANUFATTI ED IMPIANTI AEROPORTUALI
INTERESSATI DAI LAVORI**

in riferimento alla Procedura Operativa

**APERTURA CANTIERI E RILASCIO AREE A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E DI ESECUZIONE DI NUOVE OPERE SULLE INFRASTRUTTURE O SUGLI IMPIANTI
AEROPORTUALI ALL'INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE (Cap. 13 MDA)**

Ed.: 1 - Rev.: 2

Codice:

MA/LIN/RE139

Parte: E

Cap. 13 – ALL.

Pag. 1 di 1

AREA/MANUFATTO/IMPIANTO INTERESSATI: _____
(vedi planimetria allegata al Verbale di Consegna Aree)

DESCRIZIONE LAVORI: _____

DA COMPILARE A CURA APPALTATORE / ESECUTORE LAVORI

Con riferimento alle prescrizioni contrattuali e tecniche di lavoro, l'Appaltatore / Esecutore dell'intervento dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito i lavori a regola d'arte, ed in conformità al progetto, e di averli ultimati alle ore _____ del giorno _____ e di aver eseguito le seguenti verifiche tecniche:

CHECK INSPECTION LIST	SI	NO	NON APPLICABILE
Riempimento e compattazione scavi e livellamento aree adiacenti	☐	☐	☐
Ripristino di pavimentazioni e/o aree di strip interessate da scavi e/o demolizioni	☐	☐	☐
Livellamento aree di strip interessate da semina e/o attività agricole	☐	☐	☐
Adeguamento planoaltimetrico aree di strip con le infrastrutture di volo esistenti	☐	☐	☐
Rimozione residui lavorazioni (bitume, polvere) dalle luci (AVL)	☐	☐	☐
Corretto orientamento direzione luminosità delle luci (AVL)	☐	☐	☐
Serraggio bulloni degli AVL interessati dalle lavorazioni	☐	☐	☐
Ripristino della segnaletica aiuti visivi verticali (tabelle di guida)	☐	☐	☐
Rispristino della segnaletica orizzontale	☐	☐	☐
Rispristino degli impianti assistenza AA/MM (400 Hz, Guide Ottiche, Pontili, PCA)	☐	☐	☐
Rimessa in tensione e verifica funzionamento impianti elettrici	☐	☐	☐
Rimozione macchinari ed attrezzature di cantiere	☐	☐	☐
Trasporto e stoccaggio dei macchinari ed attrezzature di cantiere, nonché di eventuali materiali di risulta in area di sicurezza	☐	☐	☐
Pulizia accurata dell'area interessata dai lavori e rimozione eventuale FOD	☐	☐	☐
Rimozione sbarramenti di cantiere	☐	☐	☐
Altro: _____	☐	☐	☐

L'Appaltatore / Esecutore delle opere: **Cognome:** _____ **Firma:** _____

DICHIARAZIONE DI VERIFICA TECNICA di regolare esecuzione dei lavori. Per attività svolte da:

☐ DID ☐ MFO ☐ SOCIETA' TERZE

Data: _____ Ora ultimazione verifiche tecniche: _____

In considerazione delle lavorazioni svolte in conformità al progetto, delle verifiche tecniche effettuate dall'Appaltatore - Esecutore delle opere, della rispondenza alla normativa di riferimento si attesta che:

	SI	NO
Le lavorazioni sono terminate e l'area è pronta per la riapertura	☐	☐
Necessità di un periodo di osservazione dopo la ripresa dell'esercizio	☐	☐

Committente: Direttore Lavori o suo sostituto* **Cognome:** _____ **Firma:** _____

MESSA in ESERCIZIO TEMPORANEA nelle more dell'AGIBILITA' rilasciata da ENAC

da compilare solo nel caso in cui la Commissione ENAC non possa rilasciare nell'immediato il certificato di agibilità.

Il: ☐ MAINTENANCE MANAGER ☐ PH PROGETTAZIONE

a seguito di autorizzazione da parte di ENAC, rilascia:

	SI	NO
L'AGIBILITA' PROVVISORIA	☐	☐

(Vds. Verbale di Messa in Esercizio allegato)

**DICHIARAZIONE DI VERIFICA OPERATIVA trasmessa a TWR o a MCR (a seconda delle aree di lavoro) a seguito di
ispezione visiva e rimozione sbarramenti aeronautici (se presenti):**

funzionalità operativa **ora** _____ **data** _____
☐ completa
☐ con limitazioni: _____

Responsabile MFO (funzione competente per area) o suo sostituto*: **Cognome:** _____ **Firma:** _____

*Direttore Operativo, Caposquadra Impiegato tecnico MFO

PER PRESA VISIONE MAINTENANCE MANAGER

per validazione processo Maintenance Manager o suo sostituto**: **Firma:** _____

**Deputy